

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNO-PROJEKTOWEJ NR 60

z dnia 16.07.2015r.










I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjno – projektowej.








1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po pierwszej weryfikacji przez ZK projektów branżowych (zapis powtórzony). Zamawiający prosi GRI o podanie kosztów serwisowania dla poszczególnych urządzeń.
2. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
3. GRI przedstawił kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego. Wykonanie kosztorysu szczegółowego będzie możliwe po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
4. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI po akceptacji projektu wykonawczego opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji, uwzględniający pełen zakres robót (fundament lub platformy antywibracyjne) (zapis powtórzony).
5. GRI deklaruje, iż w dniu dzisiejszym przekaze projekt dotyczący kotew dla elewacji kamiennych.
6. GRI przekazał ostateczne kosztorysy różnicowe dotyczące prowadzenia ścieków ogólnospławnych do ul. Gronostajowej. Zamawiający w dniu dzisiejszym przedstawi swoje stanowisko po naradzie koordynacyjno-projektowej.
7. GRI deklaruje, że do dnia 20.07.2015r. przekaze poprawioną dokumentację związaną z architekturą i konstrukcją stacji trafo.
8. GRI przekaze uaktualniony harmonogram spotkań dot. wykończenia pomieszczeń do dnia 23.07.2015r. Pomimo wcześniejszych uzgodnień nie zostały przekazane próbki materiałów.
9. GRI do dnia 24.07.2015r. uzupełni projekt technologii o kompletny wykaz urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z pismem ZK z dnia 15.07.2015r oraz o elementy systemu bibliotecznego. Użytkownik wnosi, aby w przekazanym projekcie uwzględnić karty materiałowe dla urządzeń i elementów wyposażenia.

10. GRI deklaruje, iż w dniu dzisiejszym przekaże do weryfikacji kompletny projekt architektury.
11. ZK prosi GRI o bieżące utrzymanie czystości drogi dojazdowej do placu budowy. GRI deklaruje, iż kanalizacja zabrudzona szlamem z odwiertów została wyczyszczona, a w terminie do końca lipca zostanie wykonany monitoring tego odcinka kanalizacji (zapis powtórzony).
12. Projekt wężła cieplnego w zakresie automatyki jest w trakcie uzgadniania przez MPEC (zapis powtórzony).
13. Zamawiający prosi GRI o pilne zbilansowanie ostatecznych kosztów kontraktu (zapis powtórzony).
14. W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego Zamawiający prosi GRI o każdorazowe powiadamianie wszystkich uczestników procesu o umieszczeniu na serwerze wszystkich projektów wykonawczych przekazywanych do weryfikacji do ZK. Użytkownik przedstawi swoje uwagi do ZK w terminie do 7 dni od powiadomienia o umieszczeniu projektu na serwerze (zapis powtórzony).
15. GRI w dniu dzisiejszym przekaże nadzór autorski uwzględniający brakujący punkt poboru powietrza w pomieszczeniu LSP-16a.
16. GRI przedstawił kalkulację kosztów eksploatacyjnych wynikających z zastosowania szklenia dla ślusarki słupowo-ryglowej fasadowej o współczynniku U 0,7 oraz 1,3 W/m²*K. Zamawiający prosi GRI o uszczegółowienie obliczeń. GRI w dniu dzisiejszym zaproponuje termin spotkania w celu ostatecznego rozwiązania problemu.
17. GRI przekazał Użytkownikowi kosztorys obrazujący koszty eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Senior Budowy prosi o rewizję załączonych obliczeń (zapis powtórzony).
18. Użytkownik zgłosił swoje zastrzeżenia związane z przekazanymi przez GRI tabelami elementów wyposażenia obiektu. Spotkanie w sprawie elementów i kosztów wyposażenia obiektu odbędzie się w dniu 27.07.2015r. o godz. 14.00.
19. GRI oświadcza, iż roboty budowlane w obrębie kabla 15kV i studni rozdzielaczowej SR5 zostały wstrzymane. Trwają uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, dotyczące nadzoru nad wznowieniem prac.
20. GRI sukcesywnie będzie przedstawiał karty materiałowe oraz próbki materiałowe lub elementy wyposażenia do akceptacji przez Zamawiającego (w pierwszej kolejności dla elementów wymagających montażu).
21. Senior Budowy prosi o sprawdzenie w PFU danych dotyczących informacji wizualnej dla budynku.

-
22. Zamawiający przekaże do GRI informacje dotyczące badań sygnału telefonii bezprzewodowej (system DECT). GRI uwzględni okablowanie do stacji bazowych systemu w projekcie okablowania strukturalnego.
 23. W nawiązaniu do spotkania z Użytkownikiem z dnia 07.07.2015r. GRI informuje, iż dostawa eksponatów kamiennych do lapidarium nie jest objęta Umową. Użytkownik wypowie się w tej kwestii do dnia następnej narady.
 24. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 23.07.2015r. godz. 11.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Gerard Żychowicz	gerard.zychowicz@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	
Józef Oleszkiewicz	@uj.edu.pl	
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórny	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	
Felix Portoles		
Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	

Maciej Dirbach	506 461 001 Maciej.dirbach@aldesa.pl	
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	
Grzegorz Borkowski	795536075 grzegorz.borkowski@aldesa.pl	
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	
Małgorzata Kowalczyk - Sienkiewicz	724 455 179 malgosia@ionarchitekci.pl	
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	
Maciej Kasprzycki	885 568 886 maciek@ionarchitekci.pl	
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Roman Ciońka	601 359 529	
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	
Stanisław Gorczyca	509 608 410	
Czesław Stachowski	607 692 931	
Robert Mysza	601 383 601 nadzor@probadex.pl	

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.