

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNO-PROJEKTOWEJ NR 50



z dnia 30.04.2015r.







I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjno – projektowej.

1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po pierwszej weryfikacji przez ZK projektów branżowych (zapis powtórzony).
2. Użytkownik prosi o wydzielenie z projektu małej architektury i odrębne przekazanie projektu wykonawczego parkingu rowerowego (zapis powtórzony).
3. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
4. GRI przedstawił kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego. Wykonanie kosztorysu szczegółowego będzie możliwe po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
5. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI po akceptacji projektu wykonawczego opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji, uwzględniający pełen zakres robót (fundament lub platformy antywibracyjne) (zapis powtórzony).
6. ZK zweryfikował uszczegółowiony kosztorys różnicowy dotyczący zagospodarowania pomieszczenia kiosku handlowego i przedstawi swoje stanowisko do dnia 07.05.2015r.
7. Użytkownik przedstawił uwagi w kwestii kontroli dostępu. Spotkanie w tym temacie odbędzie się w dniu 30.04.2015r. po naradzie koordynacyjno-projektowej (zapis powtórzony).
8. GRI przedstawił propozycję kamienia elewacyjnego. Użytkownik akceptuje próbkę wapienia „Jura Gelb” o grubości 4cm, wykończenie powierzchni – szlif + impregnowanie oraz granitu „Carmen Red” o grubości 3cm (po przedstawieniu danych technicznych dotyczących możliwości zastosowania tej grubości), wykończenie powierzchni – poler (zapis powtórzony).
9. GRI przedstawił kompleksowe wykończenia ościeży okien w przekazanym w dniu 29.04.2015r. do weryfikacji projekcie elewacji.
10. Kosztorys różnicowy dotyczący prowadzenia ścieków ogólnospławnych do ul. Gronostajowej jest w trakcie weryfikacji przez ZK.

11. Senior Budowy prosi o uwzględnienie zgodnie z SIWZ w projekcie wykonawczym konieczności zapewnienia kontroli dostępu (wjazdu) do działki zabudowanej ING (zapis powtórzony).
12. Użytkownik prosi ZK o ustosunkowanie się do pisma dotyczącego klatki Faradaya w pomieszczeniu mikroskopu elektronowego (zapis powtórzony).
13. GRI przekazał do weryfikacji projekt stacji trafo w zakresie części budowlanej. Problem związany z realizacją stacji trafo wg projektu wykonawczego zostanie omówiony w dniu 07.05.2015r. po naradzie koordynacyjno-projektowej.
14. Użytkownik prosi o zmianę lokalizacji eksponatów lapidarium i uzgodni z Projektantem nowe miejsce lokalizacji (w trakcie uzgadniania).
15. W pierwszej połowie maja Projektant i Użytkownik rozpoczną uzgodnienia dotyczące wykończenia i zagospodarowania wnętrza (zapis powtórzony).
16. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zapewnia możliwość odczytu energii elektrycznej dla obiektu ING przez BMS.
17. GRI wystąpi o ponowne przeanalizowanie przez Użytkownika wielkości parametrów wilgotności powietrza w laboratoriach specjalistycznych i przedstawi swoje propozycje w tej kwestii.
18. GRI prosi Użytkownika o określenie klasy promieniowania w pom. dyfrakcji RTG LSP-02.
19. Projektant przedstawi 3 wersje wizualizacji platform widokowych na dachu budynku do dnia 07.05.2015r.
20. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 07.05.2015r. godz. 10.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Andrzej Kandia	kandia@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórny	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	
Felix Portoles		
Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	

Maciej Dirbach	506 461 001 Maciej.dirbach@aldesa.pl	
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	
Grzegorz Borkowski	795536075 grzegorz.borkowski@aldesa.pl	
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	
Małgorzata Kowalczyk - Sienkiewicz	724 455 179 malgosia@ionarchitekci.pl	
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	
Maciej Kasprzycki	885 568 886 maciek@ionarchitekci.pl	
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Marek Łagodziński	604 152 533	
Roman Ciońcka	601 359 529	
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	
Stanisław Gorczyca	509 608 410	
Czesław Stachowski	607 692 931	
Robert Mysza	601 383 601 nadzor@probadex.pl	

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

**NOTATKA ZE SPOTKANIA DOTYCZĄCEGO INSTALACJI
NISKOPRĄDOWYCH.**

z dnia 30.04.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie spotkania.

1. W dniu dzisiejszym została omówiona sprawa pominięcia elementów kontroli dostępu przewidzianych w kartach pomieszczeń oraz przedstawiona propozycja wprowadzenia nowych elementów (przekazanych w mailu z dnia 15.04.2015r. do wszystkich stron).
2. Użytkownik prześle listę pomieszczeń dla których rezygnuje z kontroli dostępu do dnia 07.05.2015r.
3. Zamawiający prosi ZK o ustosunkowanie się do uwag do projektu kontroli dostępu złożonych przez Użytkownika.
4. GRI zwróci się do firmy UNIMA 2000 o umożliwienie dostępu do panelu wyniesionego w centrum BMS ul. Gronostajowa 3.
5. Należy doprojektować połączenia za pomocą kabla wieloparowego pomiędzy GPD, a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.
6. Projektant wyjaśni rozbieżność usytuowania gniazd logicznych pomiędzy projektem przekazany do uzgodnienia DAK, a odpowiedzią Projektanta.
7. Projektant uwzględni wyniesienie stacji monitoringu w pomieszczeniu ochrony dla systemu CCTV.
8. Projektant uwzględni integrację systemów kontroli dostępu oraz SSWiN z BMS.
9. Wszystkie czytniki kart powinny być wyposażone w klawiaturę. GRI stwierdza, iż wymóg ten jest niezgodny z PFU.
10. Użytkownik uzupełni wytyczne dotyczące kontroli dostępu przy drzwiach strefowych do dnia 07.05.2015r. Dla pozostałych drzwi wewnętrznych występuje kontrola jednostronna z klamką po stronie wyjścia.
11. DAK nie wymaga oprogramowania SMS. Wszystkie systemu za wyjątkiem CCTV są integrowane do systemu BMS.
12. Zamawiający prosi GRI o przygotowanie podkładów rysunkowych na narady projektowe.