

**UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH**

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNO-PROJEKTOWEJ NR 53**

z dnia 21.05.2015r.

**I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjno – projektowej.**

1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po pierwszej weryfikacji przez ZK projektów branżowych (zapis powtórzony).
2. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
3. GRI przedstawił kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego. Wykonanie kosztorysu szczegółowego będzie możliwe po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
4. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI po akceptacji projektu wykonawczego opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji, uwzględniający pełen zakres robót (fundament lub platformy antywibracyjne) (zapis powtórzony).
5. GRI przedstawił propozycję kamienia elewacyjnego i przedstawi dane techniczne dotyczące mocowania elewacyjnych płyt kamiennych z zaakceptowanego granitu „Carmen Red” o grubości 3 cm.
6. GRI w dniu dzisiejszym przesłał poprawiony kosztorys różnicowy dotyczący prowadzenia ścieków ogólnospławnych, uwzględniający wniesione przez ZK uwagi.
7. GRI przedstawi projekt stacji trafo do dnia 25.05.2015r.
8. Użytkownik prosi o zmianę lokalizacji eksponatów lapidarium i uzgodni z Projektantem nowe miejsce lokalizacji (w trakcie uzgadniania).
9. Uzgodnienia dotyczące wykończenia i zagospodarowania wnętrza będą się odbywać wg przedłożonego przez GRI harmonogramu spotkań.
10. Użytkownik potwierdza brak konieczności zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym dla pomieszczenia dyfrakcji RTG LSP-02.
11. Projektant przedstawił 3 wersje wizualizacji platform widokowych na dachu budynku. GRI wystąpi z propozycją zamiany platform widokowych na konstrukcji stalowej na

propozycję, do której przychyła się Użytkownik w postaci punktów widokowych i dojść na płytach (zapis powtórzony).

12. GRI w dniu dzisiejszym przedstawił propozycję zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i prosi o pilną akceptację.
13. GRI przekazał część tabel zestawczych dla technologii i wyposażenia budynku w wersji elektronicznej. Po naradzie koordynacyjno-projektowej będą omawiane poszczególne rozbieżności wskazane w tabelach.
14. Senior Budowy przedstawił w formie elektronicznej zakres wykonywania ścian działowych o podwyższonym parametrze akustycznym.
15. ZK prosi GRI o bieżące utrzymanie czystości drogi dojazdowej do placu budowy (zapis powtórzony).
16. GRI przedstawił w dniu dzisiejszym ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu, dróg, placów i parkingów. GRI poda ceny jednostkowe dla nawierzchni parkingów: granitowej (wg PFU) oraz zielonej w systemie „Ekoraster”, na podstawie czego Zamawiający podejmie ostateczną decyzję w kwestii doboru nawierzchni. GRI na następnym spotkaniu przedstawi propozycję nawiązania zagospodarowania terenu w rejonie budynku CEP.
17. W dniu dzisiejszym firma ZSK zaprezentowała propozycje rozwiązań dotyczących instalacji AV. Propozycje te zostaną przedstawione na piśmie oraz zaakceptowane przez Użytkownika.
18. Użytkownik prosi o doprowadzenie analogowej linii telefonicznej do wind.
19. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 28.05.2015r. godz. 11.00.