

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNO-PROJEKTOWEJ NR 57

z dnia 25.06.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjno – projektowej.

1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po pierwszej weryfikacji przez ZK projektów branżowych (zapis powtórzony).
2. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
3. GRI przedstawił kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego. Wykonanie kosztorysu szczegółowego będzie możliwe po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
4. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI po akceptacji projektu wykonawczego opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji, uwzględniający pełen zakres robót (fundament lub platformy antywibracyjne) (zapis powtórzony).
5. GRI przekazał niekompletny projekt technologiczny elewacji kamiennych w dniu 18.06.2015r i uzupełni projekt o uwagi ZK do dnia 30.06.2015r.
6. GRI przekazał kosztorysy różnicowe dotyczące prowadzenia ścieków ogólnospławnych do ul. Gronostajowej. Zamawiający przedstawi oficjalne stanowisko do dnia 26.06.2015r.
7. GRI w dniu 15.06.2015r. przekazał do weryfikacji pozostałe części branżowe projektu stacji trafo. W związku z sugestią Zamawiającego o możliwości wykonania rozbudowy stacji trafo przez innego Wykonawcę, GRI wyrazi swoje stanowisko w oddzielnym piśmie w terminie do dnia 29.06.2015r.
8. Uzgodnienia dotyczące wykończenia i zagospodarowania wnętrza będą się odbywać wg przedłożonego przez GRI harmonogramu spotkań. Do dnia 15.07.2015r. Użytkownik przekaże ostateczne uzgodnienia w tej kwestii (zapis powtórzony). GRI oświadcza iż na dzień dzisiejszy są opóźnienia w uzgodnieniu architektury wnętrza. Sugestie Użytkownika w kwestii wykończenia zostały przesłane GRI przez Seniora Budowy.
9. GRI wystąpi z propozycją zamiany platform widokowych na konstrukcji stalowej na dachu budynku na propozycję, do której przychylił się Użytkownik w postaci punktów widokowych

- i dojść na płytach (zapis powtórzony). GRI uzgodnił z Użytkownikiem rodzaj materiału i w dniu dzisiejszym przekazuje kosztorys różnicowy na bazie uzgodnionego materiału. Użytkownik prosi GRI o przekazanie wersji elektronicznej kosztorysu.
10. Do końca miesiąca czerwca GRI prześle do Użytkownika ostateczne uzgodnienia dotyczące wyposażenia technologicznego urządzeń. Kompletny i uzgodniony projekt technologii zostanie przekazany do końca lipca, natomiast do dnia 15.07.2015r. GRI przedstawi ceny jednostkowe urządzeń w poszczególnych grupach zgodnie z pismem ZK z dnia 23.06.2015r.
 11. ZK przedstawił swoje stanowisko w kwestii wykonywania ścian działowych. GRI odpowie na pismo do dnia 29.06.2015r. i oświadcza że brak decyzji w tym temacie uniemożliwia realizację robót wewnętrznych. ZK oświadcza iż do tej pory nie zaakceptował projektu architektury z uwagi na istniejące braki oraz w wielu przypadkach braku odpowiedzi na raporty weryfikatora. Dotyczy to również weryfikacji dokumentacji przez TUEV. Wg GRI termin przekazania odpowiedzi jeszcze nie upłynął. W przypadku braku akceptacji wykonania rozwiązania ścianek w zakresie wymaganym przez Seniora Budowy w ramach kontraktu, Zamawiający prosi GRI o przedłożenie szczegółowego uzasadnienia w odniesieniu do PFU w terminie do 30.06.2015r. celem poddania interpretacji prawnej.
 12. ZK prosi GRI o bieżące utrzymanie czystości drogi dojazdowej do placu budowy. GRI deklaruje, iż kanalizacja zabrudzona szlamem z odwiertów została wyczyszczona, a w terminie późniejszym zostanie przeprowadzony monitoring tego odcinka kanalizacji (zapis powtórzony).
 13. W dniu 21.05.2015r. firma ZSK zaprezentowała propozycje rozwiązań dotyczących instalacji AV. GRI przedłożył dokumentację uzgodnioną z Użytkownikiem.
 14. Zamawiający akceptuje wykonywanie węzła cieplnego przez MPEC i prosi GRI o uzgodnienie z MPEC projektu węzła cieplnego. GRI informuje że złożony projekt do MPEC może zostać uzgodniony w zakresie instalacyjnym, natomiast w zakresie AKPiA musi zostać uzupełniony o uwagi DAK (co może spowodować opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji o ok. 1 miesiąc).
 15. Zamawiający prosi GRI o przekazywanie pełnej korespondencji związanej z wydawanymi przez Biuro Projektów nadzorami autorskimi (zapis powtórzony).
 16. GRI przedstawił harmonogram zadań dotyczący wykonywania instalacji poziomej dolnego źródła ciepła w zakresie studni SR6-SR4 (w załączeniu do niniejszej notatki).
 17. Zamawiający prosi GRI o pilne zbilansowanie ostatecznych kosztów kontraktu.
 18. W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego Zamawiający prosi GRI o każdorazowe powiadamianie wszystkich uczestników procesu o umieszczeniu na serwerze wszystkich projektów wykonawczych przekazywanych do weryfikacji do ZK. Zamawiający informuje, iż nie ma obowiązku aby przekazywane projekty do weryfikacji były po uzgodnieniach

z Użytkownikiem. Użytkownik przedstawi swoje uwagi do ZK w terminie do 7 dni od powiadomienia o umieszczeniu projektu na serwerze.

19. Wg ZK przeszklenia przestrzeni komunikacyjnych są niezgodne z PFU (kartami pomieszczeń). Dotyczy to przyjętego przez GRI współczynnika przenikania ciepła dla szyb, który powinien być mniejszy niż 0,7. GRI nie zgadza się z tym stanowiskiem, ponieważ w/w współczynnik dotyczy przeszkleń okien a nie fasad aluminiowo-szklanych. Sprawa zostanie wyjaśniona do dnia następnej narady.
20. Na życzenie ZK GRI deklaruje przekazywanie dokumentacji projektowej do Biura ZK w Niepołomicach natomiast pozostałą korespondencję bezpośrednio na budowie.
21. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 02.07.2015r. godz. 11.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Gerard Żychowicz	gerard.zychowicz@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	<i>Teresa Kozera</i>
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	<i>K/S</i>
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	<i>Marek Nurek</i>
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	
Józef Oleszkiewicz	@uj.edu.pl	
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórny	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	<i>Joanna Podgórny</i>
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	<i>Bolesław Kaczmarczyk</i>
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	
Felix Portoles		
Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	<i>Andrzej Łyson</i>

Maciej Dirbach	506 461 001 Maciej.dirbach@aldesa.pl	<i>Dirbach</i>
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	<i>Lipien</i>
Grzegorz Borkowski	795536075 grzegorz.borkowski@aldesa.pl	<i>Borkowski</i>
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	<i>Jaroszewski</i>
Małgorzata Kowalczyk - Sienkiewicz	724 455 179 malgosia@ionarchitekci.pl	<i>Kowalczyk-Sienkiewicz</i>
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	<i>Zaboklicki</i>
Maciej Kasprzycki	885 568 886 maciek@ionarchitekci.pl	<i>Kasprzycki</i>
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Roman Ciońka	601 359 529	
<i>Maciej Kucharski</i>		<i>Kucharski</i>
<i>Marek Gornik</i>		<i>Gornik</i>
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	<i>Boruta</i>
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	<i>Fido</i>
Stanisław Gorczyca	509 608 410	<i>Gorczyca</i>
Czesław Stachowski	607 692 931	<i>Stachowski</i>
Robert Mysza	601 383 601 nadzor@probadex.pl	<i>Mysza</i>

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.

Poznań, 24.06.2015

MDW S.A.
Ul. 28 czerwca 1956r., nr 390
61-441 Poznań

Sz. P.
Franciszek Lipień
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

Dot. wykonania podłączeń poziomych dla instalacji dolnego źródła pomp ciepła w Krakowie przy ul. Gronostajowej.

HARMONOGRAM ZADAŃ

Uprzejmie informuję, że:

1. w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2015r. rozpoczną się prace przy montażu studni SR6 oraz wykonaniu wykopów w celu rozprowadzenia rur pomiędzy sondami i studnią rozdzielaczową SR6. Termin realizacji – do 30 czerwca br.
2. montaż rur dobiegowych łączących studnię SR6 ze studnią SR5. Termin realizacji – do 3 lipca br.
3. prace związane z posadowieniem studni SR5 oraz układanie przewodów łączących sondy ze studnią SR5. Termin realizacji – do 10 lipca br.
4. montaż rur dobiegowych łączących studnię SR 5 ze studnią SR4. Termin realizacji – do 13 lipca br.,

z poważaniem

Tomos J.

Kierownik Robót Sanitarnych
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Franciszek Lipień
nr. upr. bud. MAP/0104/OWOS/08