

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNO-PROJEKTOWEJ NR 59









z dnia 09.07.2015r.

I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjno – projektowej.

1. Użytkownik prosi Zamawiającego o przedstawienie na piśmie symulacji kosztów utrzymania obiektu, zaopatrzonego w podstawowe urządzenia, w oparciu o przyjętą decyzję w sprawie gospodarki cieplnej budynku. Symulacja kosztów zostanie przedstawiona po pierwszej weryfikacji przez ZK projektów branżowych (zapis powtórzony).
2. Użytkownik przypomina iż zgodnie z PFU oraz podjętymi ustaleniami na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu 16.04.2014r. jednym z celów realizacji inwestycji jest osiągnięcie niskich kosztów utrzymania budynku (zapis powtórzony).
3. GRI przedstawił kosztorys uproszczony dotyczący oświetlenia biodynamicznego. Wykonanie kosztorysu szczegółowego będzie możliwe po akceptacji projektu wykonawczego (zapis powtórzony).
4. Użytkownik rezygnuje z klatki Faradaya, planowanej do wykonania w pomieszczeniu LSP-16a. GRI po akceptacji projektu wykonawczego opracuje kosztorys różnicowy wynikający z tej rezygnacji, uwzględniający pełen zakres robót (fundament lub platformy antywibracyjne) (zapis powtórzony).
5. GRI w dniu dzisiejszym prześle kartę materiałową dot. elewacji kamiennych uzupełnioną o obliczenia kotew.
6. GRI przekazał ostateczne kosztorysy różnicowe dotyczące prowadzenia ścieków ogólnospławnych do ul. Gronostajowej. ZK przedstawi swoje stanowisko do dnia 13.07.2015r.
7. GRI prosi ZK o przekazanie zatwierdzonej dokumentacji związanej z realizacją stacji trafo.
8. Do dnia 15.07.2015r. Użytkownik prześle ostateczne uzgodnienia w kwestii wykończenia i zagospodarowania wnętrza (zapis powtórzony). GRI prześle uaktualniony harmonogram spotkań do dnia 10.07.2015r.
9. GRI przekazał do Użytkownika ostateczne uzgodnienia dotyczące wyposażenia technologicznego urządzeń. Kompletny i uzgodniony projekt technologii zostanie przekazany do końca lipca, natomiast do dnia 15.07.2015r. GRI przedstawi ceny jednostkowe urządzeń w poszczególnych grupach zgodnie z pismem ZK z dnia 23.06.2015r (zapis powtórzony).

10. GRI prześle do ZK uzgodnione z Użytkownikiem ostateczne rzuty dotyczące ścian działowych g-k.
11. ZK prosi GRI o bieżące utrzymanie czystości drogi dojazdowej do placu budowy. GRI deklaruje, iż kanalizacja zabrudzona szlamem z odwiertów została wyczyszczona, a w terminie do końca lipca zostanie wykonany monitoring tego odcinka kanalizacji (zapis powtórzony).
12. W dniu 21.05.2015r. firma ZSK zaprezentowała propozycje rozwiązań dotyczących instalacji AV. GRI przedłożył dokumentację uzgodnioną z Użytkownikiem (zapis powtórzony).
13. Projekt węzła cieplnego w zakresie automatyki jest w trakcie uzgadniania przez MPEC.
14. Zamawiający prosi GRI o pilne zbilansowanie ostatecznych kosztów kontraktu (zapis powtórzony).
15. W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego Zamawiający prosi GRI o każdorazowe powiadamianie wszystkich uczestników procesu o umieszczeniu na serwerze wszystkich projektów wykonawczych przekazywanych do weryfikacji do ZK. Użytkownik przedstawi swoje uwagi do ZK w terminie do 7 dni od powiadomienia o umieszczeniu projektu na serwerze (zapis powtórzony).
16. Użytkownik zwraca uwagę na brak jednego punktu poboru sprężonego powietrza w pomieszczeniu LSP-16a w projekcie wykonawczym instalacji sprężonego powietrza (zapis powtórzony).
17. Wg ZK przeszklenia przestrzeni komunikacyjnych są niezgodne z PFU (kartami pomieszczeń). Dotyczy to przyjętego przez GRI współczynnika przenikania ciepła dla szyb, który powinien być mniejszy niż 0,7. GRI nie zgadza się z tym stanowiskiem, ponieważ w/w współczynnik dotyczy przeszkleń okien a nie fasad aluminiowo-szklanych (zapis powtórzony). GRI w dniu dzisiejszym przedstawił kalkulację kosztów eksploatacyjnych wynikających z zastosowania szklenia dla ślusarki słupowo-ryglowej fasadowej o współczynniku U 0,7 oraz 1,3 W/m²*K. Zamawiający prosi GRI o uszczegółowienie obliczeń.
18. GRI przekazał Użytkownikowi kosztorys obrazujący koszty eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Senior Budowy prosi o rewizję załączonych obliczeń.
19. Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia związane z przekazanymi przez GRI tabelami elementów wyposażenia obiektu.
20. Inspektor Nadzoru zgłasza problem związany z kolizją kabla energetycznego 15kV z instalacją dolnego źródła ciepła i prosi GRI o wzmocnienie nadzoru.
21. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 16.07.2015r. godz. 11.00.

II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

Imię i nazwisko:	Kontakt: - telefon, e-mail	Podpis:
Przedstawiciele Zamawiającego:		
Gerard Żychowicz	gerard.zychowicz@uj.edu.pl	
Tadeusz Skarbek	506 006 514 skarbek@adm.uj.edu.pl	
Teresa Kozera	506 006 612 kozera@adm.uj.edu.pl	
Aleksander Janeczek	506 006 097 aleksander.janeczek@uj.edu.pl	
Beata Dziubińska	519 078 098 beata.dziubinska@uj.edu.pl	
Katarzyna Maj - Szeliga	katarzyna.maj@uj.edu.pl	
Michał Gradziński	601 442 866 michal.gradzinski@uj.edu.pl	
Wojciech Gruza	603 467 130 wojciech.gruza@uj.edu.pl	
Andrzej Pikulski	519 537 788 andrzej.pikulski@uj.edu.pl	
Marek Nurek	506 006 582 marek.nurek@uj.edu.pl	
Jan Siuda	514 604 190 jan.siuda@uj.edu.pl	
Józef Oleszkiewicz	@uj.edu.pl	
Przedstawiciele Wykonawcy:		
Joanna Podgórny	503 168 049 joanna.podgorny@aldesa.pl	
Bolesław Kaczmarczyk	539 931 346 boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl	
Jose Manuel Prieto Coronel	506 728 780 jmprieto@aldesa.es	
Felix Portoles		
Andrzej Łyson	andrzej.lyson@aldesa.pl	

Maciej Dirbach	506 461 001 Maciej.dirbach@aldesa.pl	<i>Dirbach</i>
Franciszek Lipień	539 931 348 franciszek.lipien@aldesa.pl	<i>Lipien</i>
Grzegorz Borkowski	795536075 grzegorz.borkowski@aldesa.pl	
Łukasz Jaroszewski	602 437 457 lukasz@ionarchitekci.pl	
Małgorzata Kowalczyk - Sienkiewicz	724 455 179 malgosia@ionarchitekci.pl	
Artur Zaboklicki	601 460 569 artur@ionarchitekci.pl	<i>Zaboklicki</i>
Maciej Kasprzycki	885 568 886 maciek@ionarchitekci.pl	
Tomasz Cyganik	(12) 341 46 52	
Roman Ciońka	601 359 529	
Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:		
Jerzy Boruta	(12) 284 80 70 jboruta@probadex.pl	<i>Boruta</i>
Zbigniew Fido	603 655 091 realizacja@probadex.pl	<i>Fido</i>
Stanisław Gorczyca	509 608 410	<i>Gorczyca</i>
Czesław Stachowski	607 692 931	<i>Stachowski</i>
Robert Mysza	601 383 601 nadzor@probadex.pl	<i>Mysza</i>

III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.