

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 17

### UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

z dnia 28.08.2014r.

#### **I. Podjęte postanowienia i ustalenia w czasie narady koordynacyjnej**

1. Przekazano ogólny projekt zagospodarowania i operat tyczenia placu budowy, jeden egzemplarz został przekazany do DAK w celu uzgodnienia /zapis powtórzony/.
2. Rzędne niwelety Alei Wawelskiej , zostaną określone do 15.09.2014. GRI prosi o pilne ustalenie niwelety dla odwiertu próbnego.
3. GRI przekaże tabelę dla naniesienia przez Użytkownika parametrów dla urządzeń i sprzętów przewidzianych do zamontowania , do 05.09.2014r.
4. GRI nie może uzyskać warunków na zasilanie placu budowy na podstawie wskazanych warunków zasilania wydanych przez Inwestora. GRI prosi o przedstawienie alternatywnego rozwiązania.
5. GRI informuje ze uzyskał ostateczną decyzję z Urzędu Górniczego na wykonanie odwiertów.
6. GRI prosi o potwierdzenie że winda ma obsługiwać poziom półpiętra powyżej 3-ciego piętra. ZK potwierdza że winda towarowo- osobowa ma zapewnić bezkolizyjną dostawę urządzeń na poziom dachu
7. GRI przekazuje projekt budowlany architektury po wprowadzeniu uwag weryfikatora, oraz projekt instalacji pompy ciepła , wraz z odpowiedziami projektanta.
8. Ustala się termin następnego spotkania na dzień 04.09.2014r. godz. 11.30.



## II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali – uczestnicy spotkania

| Imię i nazwisko:                      | Kontakt:<br>- telefon, e-mail                 | Podpis:                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Przedstawiciele Zamawiającego:</i> |                                               |                             |
| Andrzej Kandia                        | kandia@uj.edu.pl                              |                             |
| Tadeusz Skarbek                       | 506 006 514<br>skarbek@adm.uj.edu.pl          |                             |
| Teresa Kozera                         | 506 006 612<br>kozera@adm.uj.edu.pl           |                             |
| Aleksander Janeczek                   | 506 006 097<br>aleksander.janeczek@uj.edu.pl  |                             |
| Beata Dziubińska                      | 519 078 098<br>beata.dziubinska@uj.edu.pl     | <i>Dziubińska</i>           |
| Katarzyna Maj - Szeliga               | katarzyna.maj@uj.edu.pl                       |                             |
| Michał Gradziński                     | 601 442 866<br>michal.gradzinski@uj.edu.pl    |                             |
| Wojciech Gruza                        | 603 467 130<br>wojciech.gruza@uj.edu.pl       | <i>Wojciech Gruza</i>       |
| Andrzej Pikulski                      | 519 537 788<br>andrzej.pikulski@uj.edu.pl     |                             |
| Marek Nurek                           | 506 006 582<br>marek.nurek@uj.edu.pl          | <i>Marek Nurek</i>          |
| Jan Siuda                             | 514 604 190<br>jan.siuda@uj.edu.pl            | <i>Jan Siuda</i>            |
| <i>Przedstawiciele Wykonawcy:</i>     |                                               |                             |
| Joanna Podgórnay                      | 503 168 049<br>joanna.podgorny@aldesa.pl      | <i>Joanna Podgórnay</i>     |
| Bolesław Kaczmarczyk                  | 539 931 346<br>boleslaw.kaczmarczyk@aldesa.pl | <i>Bolesław Kaczmarczyk</i> |
| Agnieszka Adamczyk                    | 514 970 492<br>agnieszka.adamczyk@aldesa.pl   |                             |
| Franciszek Lipień                     | 539 931 34<br>franciszek.lipien@aldesa.pl     | <i>Franciszek Lipień</i>    |
| Łukasz Jaroszewski                    | 602 437 457<br>lukasz@ionarchitekci.pl        | <i>Łukasz Jaroszewski</i>   |
| Wojciech Kasinowicz                   | 604 947 147<br>wojtek@ionarchitekci.pl        | <i>Wojciech Kasinowicz</i>  |

|                                                   |                                              |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Artur Zaboklicki                                  | 601 460 569<br>artur@ionarchitekci.pl        | <i>Artur</i>       |
| Tomasz Cyganik                                    | (12) 341 46 52                               |                    |
| Tomasz Mędrala                                    | 662 262 629                                  |                    |
| Marek Łagodziński                                 | 604 152 533                                  | <i>Marek</i>       |
| Wojciech Kowalewski                               | 533 333 293                                  |                    |
| Damian Zieliński                                  | 535 362 175                                  |                    |
| <i>JOSÉ MANUEL PRIETO CORONEL</i>                 | <i>506 728 780<br/>j.m.prieto@saldesa.es</i> | <i>[Signature]</i> |
|                                                   |                                              |                    |
| <b>Przedstawiciele Zarządzającego Kontraktem:</b> |                                              |                    |
| Jerzy Boruta                                      | (12) 284 80 70<br>jboruta@probadex.pl        | <i>[Signature]</i> |
| Zbigniew Fido                                     | 603 655 091<br>realizacja@probadex.pl        | <i>[Signature]</i> |
|                                                   |                                              |                    |

### III. ROZDZIELNIK

Protokół ze spotkania otrzymuje każda ze stron obecnych.